

表5:

专项债券项目绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位：（盖章）

项目名称		济源幼儿园建设项目			项目类型		专项债券	
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局			单位名称		济源产城融合示范区教育体育局	
项目资金 (万元)		项目资金总额:	8298		年度资金总额:		2800	
		其中: 债券资金	5600		其中: 债券资金		2800	
		配套资金			配套资金			
绩效目标	预期目标				预期目标完成情况			
	目标1: 济源第一幼儿园改扩建、济源实验幼儿园改扩建, 原教学楼拆除。 目标2: 开工建设, 争取主体完成80%				目标1: 完成原教学楼拆除工作, 开工建设, 主体建设完成80%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:	完成支付2800万元	2800万元	100	100	
		社会成本指标	指标1:	开工建设, 主体完成80%	开工建设, 主体完成80%	100	100	
		生态环境成本指标	指标1:	满足环保要求, 绿色建筑要求	满足环保要求, 绿色建筑要求	100	100	
	产出指标	数量指标	指标1:	完成项目学校数量2所	完成项目学校数量2所	100	100	
		质量指标	指标1:	工程施工质量合格	工程施工质量合格	100	100	
		时效指标	指标1:	按时间节点完成任务	按时间节点完成任务	100	100	
		成本指标	指标1:	控制建造成本, 严格将建造成本控制在概算之内	控制建造成本, 严格将建造成本控制在概算之内	100	100	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	按时完成支付任务	按时完成支付任务	100	100	
		社会效益指标	指标1:	群众满意度>=90%	群众满意度>=90%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	师生满意度>=90%	师生满意度>=90%	100	100	